



MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA		VALOR DA OBRA: R\$ 1.977.981,07								DATA: 27/05/2024					
OBRA: UBS PADRÃO ALVENARIA TIPO I		LOCAL: RUA VIGARIO FERREIRA, 409 - CAPELA NOVA-MG								PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,06%	100,00%											
		Financeiro	R\$ 20.871,24	R\$ 20.871,24											
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	2,01%	100,00%											
		Financeiro	R\$ 39.730,29	R\$ 39.730,29											
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	15,54%		30,00%	60,00%	10,00%								
		Financeiro	R\$ 307.359,97		R\$ 92.207,99	R\$ 184.415,98	R\$ 30.736,00								
4	ALVENARIAS - VEDAÇÃO	Físico %	7,40%			70,00%	15,00%			15,00%					
		Financeiro	R\$ 146.322,04			R\$ 102.425,43	R\$ 21.948,31			R\$ 21.948,31					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,81%		70,00%		30,00%								
		Financeiro	R\$ 16.004,95		R\$ 11.203,47		R\$ 4.801,49								
6	COBERTURA	Físico %	15,11%				50,00%	25,00%	25,00%						
		Financeiro	R\$ 298.898,36				R\$ 149.449,18	R\$ 74.724,59	R\$ 74.724,59						
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	Físico %	21,03%					30,00%	40,00%	30,00%					
		Financeiro	R\$ 415.902,69					R\$ 124.770,81	R\$ 166.361,08	R\$ 124.770,81					
8	ESQUADRIAS	Físico %	7,14%					10,00%	20,00%	50,00%	10,00%				10,00%
		Financeiro	R\$ 141.236,76					R\$ 14.123,68	R\$ 28.247,35	R\$ 70.618,38	R\$ 14.123,68				R\$ 14.123,68
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	9,27%			10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 183.411,20			R\$ 18.341,12		R\$ 18.341,12	R\$ 18.341,12	R\$ 18.341,12	R\$ 18.341,12	R\$ 18.341,12	R\$ 18.341,12	R\$ 18.341,12	R\$ 18.341,12
10	SPDA	Físico %	2,22%									60,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 43.929,93									R\$ 26.357,96	R\$ 4.392,99	R\$ 4.392,99	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	8,45%		10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 167.184,56		R\$ 16.718,46		R\$ 16.718,46	R\$ 16.718,46	R\$ 16.718,46	R\$ 16.718,46	R\$ 16.718,46	R\$ 16.718,46	R\$ 16.718,46	R\$ 16.718,46	R\$ 16.718,46
12	PCIP	Físico %	0,23%												100,00%
		Financeiro	R\$ 4.518,24												R\$ 4.518,24
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,54%							80,00%					20,00%
		Financeiro	R\$ 10.773,36							R\$ 8.618,69					R\$ 2.154,67
14	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,09%			70,00%					30,00%				
		Financeiro	R\$ 1.874,90			R\$ 1.312,43					R\$ 562,47				
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	Físico %	0,29%												100,00%
		Financeiro	R\$ 5.831,99												R\$ 5.831,99
16	CFTV	Físico %	0,06%										70,00%		30,00%
		Financeiro	R\$ 1.174,80										R\$ 822,36		R\$ 352,44
17	MOBILIÁRIO - BALCÃO DA RECEPÇÃO	Físico %	1,37%									20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 27.133,26									R\$ 5.426,65	R\$ 5.426,65	R\$ 8.139,98	R\$ 8.139,98
18	DIVERSOS	Físico %	1,12%									10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 22.064,37									R\$ 2.206,44	R\$ 2.206,44	R\$ 8.825,75	R\$ 8.825,75
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,26%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		Financeiro	R\$ 123.758,16	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05	R\$ 10.309,05
TOTAL		Físico %	100,00%	3,58%	6,59%	16,02%	11,83%	13,09%	17,46%	12,20%	4,34%	2,90%	2,94%	3,87%	4,65%
		Financeiro	R\$ 1.977.981,07	R\$ 70.910,58	R\$ 130.438,97	R\$ 316.804,01	R\$ 233.962,48	R\$ 258.987,70	R\$ 345.268,64	R\$ 241.320,29	R\$ 85.850,26	R\$ 57.394,71	R\$ 58.217,07	R\$ 76.458,03	R\$ 92.009,75

248834/D

CREA

Observações:

RT: RAFAEL COELHO TAFURI MOTA