



MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA

CNPJ:19.259.951/0001-08 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA : CAPELA NOVA - MG			VALOR DO CONVÊNIO:				DATA:	05/04/2023		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE MORRO EM BLOQUETE SEXTAVADO			LOCAL: RUA ANALI LOPES - CAPELA NOVA - MG				PRAZO DA OBRA: 02 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO	Físico %	4,13%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.737,62	R\$ 1.737,62					
2		PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	Físico %	95,87%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 40.362,29	R\$ 20.181,15	R\$ 20.181,15				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	52,06%	47,94%				
			Financeiro	R\$ 42.099,91	R\$ 21.918,77	R\$ 20.181,15				

RAFAEL COELHO TAFURI MOTA

248834/D

CREA

Observações: