



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE CAPELA NOVA - MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$305.125,97	DATA: 03/08/2023		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Calçamento de ruas no município de Capela Nova				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
LOCAL: RUA MADEIRA E RUA EMILIO DA COSTA							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,58%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.774,39	R\$1.774,39			
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	6,89%	100,00%			
		Financeiro	R\$21.038,01	R\$21.038,01			
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	6,63%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$20.227,08	R\$10.113,54	R\$10.113,54		
4.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	Físico %	31,69%	25,00%	75,00%		
		Financeiro	R\$96.689,88	R\$24.172,47	R\$72.517,41		
5.0	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO	Físico %	0,86%			100,00%	
		Financeiro	R\$2.611,38			R\$2.611,38	
6.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E DRENAGEM PROFUNDA	Físico %	33,61%			100,00%	
		Financeiro	R\$102.543,51			R\$102.543,51	
7.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	Físico %	13,92%				100,00%
		Financeiro	R\$42.465,60				R\$42.465,60
8.0	TRANSPORTE	Físico %	5,83%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$17.776,12			R\$8.888,06	R\$8.888,06
TOTAL		Físico %	100,00%	18,71%	27,08%	37,38%	16,83%
		Financeiro	R\$305.125,97	R\$57.098,41	R\$82.630,95	R\$114.042,95	R\$51.353,66

RAFAEL COELHO TAFURI MOTA
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 248834/D

ADELMO DE REZENDE MOREIRA
Prefeito(a) Municipal

Observações: